

АКТ

О результатах контроля за соблюдением Концессионером условий
концессионного соглашения в отношении финансирования, создания и
эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» с плавательным бассейном в городе
Стерлитамак Республики Башкортостан»
От 14 мая 2025 года

г. Стерлитамак

«3» марта 2026 года

Предмет контроля: Исполнение обязательств Концессионера (ООО «Городские Строительные Технологии») по выполнению условий концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Алга» с плавательным бассейном в городе Стерлитамак Республики Башкортостан» от 14 мая 2025 года (далее – концессионное соглашение).

Срок проведения контроля: с 25.02.2026 года по 28.02.2026 года.

Контроль осуществляет: комиссия администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в составе первого заместителя главы администрации по строительству Хафизова Т.Х., первого заместителя главы администрации по экономике и промышленности Гафарова А.Р., заместителя главы администрации по социальным вопросам Григорьева М.В., директора МКУ «Городская казна» г. Стерлитамак Николаевой О.Н., начальника отдела строительства администрации Кинзябаева М.Ф., начальника отдела экономики администрации Ивановой О.В., начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Винклер Н.М., председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Иванова П.А.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт.

В 2025 году на реализацию концессионного соглашения направлен капитальный гранд в сумме 182 905 532,10 рублей.

В ходе контроля установлено следующее: Концессионером представлены документы, подтверждающие целевое использование средств капитального гранта в сумме 94 714 528,34 руб., а именно: договоры, счета, акты о приёмке выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), счета-фактуры, платежные поручения.

В соответствии с условиями проведения контрольных мероприятий по концессионному соглашению организована выездная проверка специалистов отдела строительства администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа город Стерлитамак Республики на строящийся объект, в ходе которого выявлено:

при визуальном осмотре объекта ООО «ГОСТ» на объекте выполнены работы по устройству фундамента, возведены монолитные конструкции стен и перекрытий 1, 2 и 4

(ФИО лица, участвующего в контроле со стороны Концессионера, подпись, печать)