



5	Текущий ремонт ТМ-8				22	26														
6	Текущий ремонт ТМ-10				22	26														
7	Текущий ремонт ТМ-1 от ТК125 до ТК1001				28	29														
8	Текущий ремонт ТМ-6, перемикача от ТК125 до ТК127а				28	29														
9	Текущий ремонт ТМ-7 от ТК125 до ТК340																			
10	Текущий ремонт ТМ-9,12																			
11	Комплексное опробование методом "температурная волна" от НСГТЭЦ				02	03														
Прогнозируемое состояние оборудования ТУ НСГТЭЦ		месяц	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь										
		период	01-31	01-30	01-11	12-21	22-31	01-30	01-26	27-31	01-05	06-31	01-30	01-31						
Прогнозируемое ограничение электрической мощности Ново-СГТЭЦ по инициативе «БашПТС-Стерлитамак»		состояние	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа						
№ Вид испытания.		МВт	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0						
п/п Наименование оборудования.		Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь											
<b>Котельный цех №7</b>																				
1	Гидравлические испытания внутреннего контура КЦ-7																			
2	Гидравлические испытания ТМ-11 от КЦ-7 (от ТК722 до ТК340)																			
3	Ремонт оборудования КЦ-7																			
4	Текущий ремонт ТМ-11, ТМ-7 (от ТК722 до ТК340)																			
5	Комплексное опробование методом "температурная волна" от КЦ-7																			
Прогнозируемое состояние оборудования КЦ-7		месяц	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь										
		период	01-31	01-30	01-31	01-21	22-30	01-23	24-31	01-05	06-15	16-31	01-30	01-31						
		состояние	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа	Работа						

\*В указанные периоды возможен перевод тепловой нагрузки зоны КЦ-7 на НСГТЭЦ или СГТЭЦ в зависимости от собранной схемы работы тепловых сетей.

**Условные обозначения:**

ГИ - гидравлические испытания; ТР - текущий ремонт; +++++ - земляные работы; ----- - гидравлические испытания; \_\_\_\_\_ - текущий ремонт;  
 ===== - технологическая часть капитального ремонта; //////////////// - заполнение, гидропневматическая промывка, гидравлические испытания;  
 \*\*\*\*\* - благоустройство участка после ремонта.

**Примечания:**

- С 00-00 01.06.26 г. 17.08.26 г. прекращение подготовки тепловых сетей, подключенных от СГТЭЦ.
- С 00-00 12.05.26 г. 27.07.26 г. прекращение подготовки тепловых сетей, подключенных от НСГТЭЦ.
- С 00-00 22.06.26 г. 06.08.26 г. прекращение подготовки тепловых сетей, подключенных от КЦ-7.
- Модернизация участка ТМ-3 от ТК320/321 до ТК322. Установку задвижек в ТК320/321; между ТК322 и ТК323 осуществлять без отключения потребителей в выходные и праздничные дни. Возможно внесение изменений в сроки проведения работ после подписания договора с подрядной организацией.
- Ремонт участка ТМ-6 от ТК602 до ТК603. Ограничение участка ТМ-6 от ТК127 до ТК605 без ограничения подачи теплоносителя на нужды ГВС.
- Возможно досрочное окончание ремонта оборудования ТУ СГТЭЦ, НСГТЭЦ, КЦ-7. Начало подготовки по согласованию с «БашПТС-Стерлитамак».
- Сроки проведения комплексного опробования методом "температурная волна" являются плановыми, возможно внесение изменений в сроки.
- Сроки проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру движутся плановыми, возможно внесение изменений в сроки в соответствии с погодными условиями.
- В сроки, предусмотренные для проведения текущего ремонта тепломагистралей, допускается по решению главного инженера "БашПТС-Стерлитамак" проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность данных магистралей в случае, если данные испытания не снижают качество проведения текущего ремонта.


Главный инженер «БашПТС-Стерлитамак»  
 Начальник СлРТС «БашПТС-Стерлитамак»  
 Начальник КЦ-7 «БашПТС-Стерлитамак»  
 Главный инженер СГТЭЦ ООО «БГК»



А.В. Васильев  
 О.Ю. Вадандин  
 А.А. Алентьев  
 И.Ю. Дубов

Лист согласований  
Скорректированного графика №2 испытаний, ремонтов и модернизаций  
тепловых магистралей Стерлитамакского РТС и теплоисточников (СТЭЦ, НСТЭЦ, КИ-7) по г. Стерлитамак на 2026 г.

Согласовано:  
Начальник УТЭР  
ООО «ВТК»




И.З. Ахметзянов

Согласовано:  
Заместитель главного инженера  
по эксплуатации ООО «БашРТС»



Н.В. Зеленковский

Согласовано:  
Начальник ОДУ  
ООО «БашРТС»



О.Р. Салимов

Согласовано:  
Начальник ОРПШ  
«БашРТС-Стерлитамак»




Н.А. Шагохин

Согласовано:  
Начальник ОДС  
«БашРТС-Стерлитамак»




И.А. Мальцева

Согласовано:  
Главный инженер АО «СРТС»  
г. Стерлитамак




Р.Н. Хисамиев

Согласовано:  
Начальник МККУ УЖКХ  
г. Стерлитамак



В.М. Усманов

*В.М. Усманов*



*И.З. Ахметзянов*

