

Протокол №1
заседания муниципального проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по
достижению результатов региональных проектов
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г.Стерлитамак

05 апреля 2021 года

Председатель: Зиганшина Г.Р.- заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Секретарь: Квашнина Н.Б.- начальник отдела экономического развития администрации ГО г.Стерлитамака РБ;

Присутствовали члены проектного офиса: Землянская О.Ю., Усманов И.М., Кинзябаев М.Ф., Селиверстов Ю.А., Иштуганова Р.Р., Зиннатуллин З.С., Ишбаев З.Я., Калюжная Е.В., Байгулова А.Р., Кускильдин А.М., Жаркова С.В.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 3 месяцев 2021 года (исполнение целевых показателей, наличие и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).

2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Руководитель проектного офиса Зиганшина Г.Р. о необходимости проведения заседания проектного офиса и актуальности реализации проектов по итогам 3 месяцев 2021 года.

2. Все члены проектного комитета выступили по курируемым региональным проектам.

В целом, по итогам 3 месяцев 2021 года мероприятия выполняются, по всем региональным проектам целевые показатели достигаются. Однако, по 2 региональным проектам, «Жилье Республики Башкортостан» и «Культурная среда» наблюдаются риски недостижения целевых показателей.

Начальник отдела строительства ГО г. Стерлитамак Кинзябаев М.Ф. сообщил о риске невыполнения целевого показателя. Так, доп. соглашением от 20.04.2020г. №32-06/1 в 2021 году целевой показатель «Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан» регионального проекта «Жилье Республики Башкортостан», установлен 126,5 тыс.кв.м. жилья. За 3 месяца показатель достиг 12,8 тыс.кв.м. В связи с простоем строительных организаций в период эпидемии, сокращением объемов реализуемых квартир, увеличением сроков строительства объектов показатель ожидается ближе к 98,3 тыс.кв.м. О наличии рисков сообщали письменно Председателю ГК РБ по строительству и архитектуре М.Ф.Ахмадуллину. Будет производиться корректировка показателя.


Начальник отдела культуры администрации ГО г.Стерлитамак Зиннатуллин З.С. сообщил о риске невыполнения целевого показателя. В региональном проекте «Культурная среда» (соглашение от 28.05.2019г. № А1-21/2019) целевой показатель «Прирост учащихся ДШИ» на 2021 год установлен 104%, фактически показатель достиг 96%. Данный фактический показатель останется прежним, т.к. прием обучающихся в ДШИ состоялся в сентябре 2020 года, для достижения целевого показателя необходимо увеличение количества занимающихся (открытие дополнительных групп).

3. Начальник отдела по связям со средствами массовой информации администрации ГО г.Стерлитамак РБ Калюжная Е.В. обратилась к членам проектного офиса с просьбой о необходимости как можно чаще предоставлять информацию о реализации мероприятий региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак РБ, с целью освещения в средствах массовой информации.

Решили:


1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Членам проектного офиса - ответственным за реализацию региональных проектов:
 - для достижения целевых показателей и выполнения мероприятий региональных проектов проанализировать текущую ситуацию в своей сфере, приложить все усилия и принять меры по их достижению, особенно по проектам где имеются риски недостижения показателей (Кинзябаев М.Ф., Селиверстов Ю.А.);
 - в срок до 15 апреля 2021 года заключить соглашения о предоставлении субсидий, заключить соглашения (доп. соглашения) о реализации региональных проектов в части актуализации целевых показателей и результатов региональных проектов;
 - в срок до 31.05.2021 г провести закупочные процедуры и заключить контракты;
 - предоставить подписанные доп. соглашения по целевым показателям и соглашения на предоставление субсидий и финансирование в отдел экономического развития;
 - предоставить планы мероприятий по достижению результатов реализации региональных проектов в отдел экономического развития для утверждения сводного плана в срок до 20.04.2021 г.
 - назначить ответственных лиц для контроля управления национальными проектами в ГИИС «Электронный бюджет»;
 - назначить ответственных лиц за регулярное предоставление информации о реализации мероприятий региональных проектов на территории ГО г.Стерлитамак РБ начальнику отдела по связям со средствами массовой информации администрации ГО г.Стерлитамак РБ Калюжной Е.В., с целью освещения в средствах массовой информации.

Председатель проектного офиса



Г.Р.Зиганшина

Секретарь проектного офиса



Н.Б. Квашнина